

BPAD - BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - GIUGNO 2023

ASP IMMeS e PAT - 04137830966

CHIUSO

	CUP	CIG	OGGETTO	IMPORTO BASE D'ASTA	IMPORTO AGGIUDICAZIONE
1 -IMPREDIMA - FACCIATE PAD. 3,4,5,12,14 E 15			PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RIFACIMENTO DI PORZIONI DI FACCIATA CON ANNESSA REALIZZAZIONE DI LINEE VITA E RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE PIANE DEI PADIGLIONI 3,4,5,12,14 E 15 ED UNA PORZIONE DEL MURO DI RECINZIONE LUNGO VIALE BEZZI DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO	470.278,80 €	333.481,10 €
		7988193167			

STATO	ATTIVO
NATURA	REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
TIPO INTERVENTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SETTORE	INFRASTRUTTURE SOCIALI
SOTTOSETTORE	SANITARIE
CATEGORIA	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
DETERMINAZIONE A CONTRARRE (indizione)	AE/42/2019 DEL 29/07/2019
DATA CHIUSURA/REVOCA/CANCELLAZIONE	FINE LAVORI

FASE RAGGIUNTA	CRE
FINANZIAMENTI TOTALI AD OGGI	467.873,97 €
QUADRO ECONOMICO PREVISTO	/
QUADRO ECONOMICO EFFETTIVO	/
PAGAMENTI	365.626,85 €

RAGGRUPPAMENTO FASE	TEMPI PREVISTI	TEMPI EFETTIVI	RITARDI - ANTICIPI (GG)
PROGETTAZIONE	/	/	/
REALIZZAZIONE	/	/	/
CONCLUSIONE	1 mese e 15 giorni 06/04/2021 - 21/05/2021	4 mesi e 12 giorni 03/10/2021	21/05/2021 -

	CUP	CIG	OGGETTO	IMPORTO BASE D'ASTA	IMPORTO AGGIUDICAZIONE
2 -TECHNE -STOCCAGGIO DI OSSIGENO			PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELLO STOCCAGGIO DI OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO PRESSO IL PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO	110.392,61 €	88.958,45 €
	D49J2000090005	8313209516			

STATO	ATTIVO
NATURA	REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI (OPERE E IMPIANTISTICA)
TIPO INTERVENTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SETTORE	INFRASTRUTTURE SOCIALI
SOTTOSETTORE	SANITARIE
CATEGORIA	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
DETERMINAZIONE A CONTRARRE (indizione)	AEP/66/2020 DEL 26/05/20
DATA CHIUSURA/REVOCA/CANCELLAZIONE	FINE LAVORI

FASE RAGGIUNTA	COLLAUDO
FINANZIAMENTI TOTALI AD OGGI	124.808,71 €
QUADRO ECONOMICO PREVISTO	/
QUADRO ECONOMICO EFFETTIVO	/
PAGAMENTI	/

RAGGRUPPAMENTO FASE	TEMPI PREVISTI	TEMPI EFETTIVI	RITARDI - ANTICIPI (GG)
PROGETTAZIONE	/	/	/
REALIZZAZIONE	/	/	/
CONCLUSIONE	1 mese e 1 Giorno 07/09/2021 - 08/10/2021	18 mesi e 27 Giorni 07/09/2021 - 03/04/2023	/